



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DETERMINAZIONE

Registro generale n. 1139

N. 153 del 29-09-2020

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Oggetto: REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S.R.L. (CIG Z722E7DAF9) E INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.

Oggetto: REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S.R.L. (CIG Z722E7DAF9) E INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE.

IL RESPONSABILE DEL AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Richiamata la Determina del Dirigente dell'Area Gestione e sviluppo del Territorio n. 82 (R.G. 1216) del 08.08.2018, avente valore di determina a contrarre, con la quale veniva avviata la procedura per l'individuazione del contraente dei lavori denominati "Variante esterna all'abitato di Figline e Incisa Valdarno sulla S.R. 69, Lotto III, Ponte torrente Gagliana – rotatoria zona stadio -Prima Fase", stabilendo altresì di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 di procedere all'affidamento delle opere relative alla Seconda Fase allo stesso soggetto affidatario dei lavori principali (Prima Fase) agli stessi patti e condizioni economiche e tecnico-qualitative offerti in sede di gara;

Vista la Delibera di G.C. n. 204 del 22.11.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere denominate "S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna all'abitato di Figline e Incisa Valdarno – 2° stralcio – Lotto n. 3 - Seconda Fase" per l'importo complessivo di € 630.000,00 finanziato in parte con fondi propri dell'Amministrazione Comunale e in parte con contributo regionale giusto Decreto R.T. n. 19858 del 30.11.2018, determinato secondo il seguente Quadro Economico:

Lavori:

• <i>Lavori (comprensivi di € 92.065,49 relativi ai costi della manodopera)</i>	€ 529.784,73	
• <i>Costi sicurezza</i>	€ 17.329,45	
Totale lavori	€ 547.114,18	€ 547.114,18
Somme a disposizione:		
• <i>Incentivi funzioni tecniche</i>	€ 6.184,11	
• <i>Collaudi strutturali tecnico-amministrativi e acustici</i>	€ 4.634,26	
• <i>Spese per prove di laboratorio, in situ, prove di carico stradali</i>	€ 5.792,83	
• <i>IVA 10% su lavori</i>	€ 54.711,42	
• <i>Somme a disposizione per imprevisti</i>	€ 11.563,20	
Totale somme a disposizione	€ 82.885,82	€ 82.885,82
		€ 630.000,00

Dato atto che con Determina del Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio n. 221 (R.G. 1989) del 13.12.2018 si è stabilito, secondo quanto previsto con la richiamata Determina Dirigenziale n. 82 (1216 R.G.)/2018, di procedere, in applicazione dell'art. 63, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento dei lavori di cui alla Seconda Fase alla ditta Rosi Leopoldo affidataria dei lavori principali relativi alla Prima Fase per l'importo pari ad € 406.710,63 oltre I.V.A. 10%, al netto dello stesso ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori di cui alla Prima Fase del 26,502% sul prezzo posto a base di gara pari ad € 547.114,18 tenuto conto di € 17.329,45 non soggetti a ribasso in quanto costituenti costi della sicurezza ;

Rilevato che nella stessa Determina, tenuto conto che alcune attività riconducibili agli incentivi per funzioni tecniche, risultavano già comprese nelle quote previste nella fase 1 dei

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.153 del 29-09-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

lavori, è stato determinato esattamente l'ammontare della quota destinata al fondo incentivante in complessivi € 5.799,41;

Dato atto che in seguito all'affidamento il Quadro Economico dei Lavori andava a comporsi come segue:

Lavori:

• <i>Lavori (comprensivi di € 92.065,49 relativi ai costi della manodopera)</i>	€ 389.381,18	
• <i>Costi sicurezza</i>	€ 17.329,45	
Totale lavori	€ 406.710,63	€ 406.710,63
Somme a disposizione:		
• <i>Incentivi funzioni tecniche</i>	€ 5.799,41	
• <i>Collaudi strutturali tecnico-amministrativi e acustici</i>	€ 4.634,26	
• <i>Spese per prove di laboratorio, in situ, prove di carico stradali</i>	€ 5.792,83	
• <i>IVA 10% su lavori</i>	€ 40.671,06	
• <i>Somme a disposizione per imprevisti</i>	€ 166.391,80	
Totale somme a disposizione	€ 223.289,37	€ 223.289,37
		€ 630.000,00

Rilevato che durante la fase di esecuzione dei lavori è sorta la necessità di eseguire alcune opere divergenti da quelle previste nel progetto principale, dovute a eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento in parte non prevedibili nella fase di progetto;

Dato atto che tali opere derivano essenzialmente:

- dalla impossibilità di eseguire in fase di progettazione un rilievo di dettaglio delle fognature esistenti con il conseguente progetto di risoluzione delle interferenze, sia per le carenze della cartografia rilasciata dall'Ente gestore Publiacqua S.p.A., che si è rivelata incompleta e parzialmente rispondente al reale stato di fatto dei tracciati esistenti, sia per la difficoltà di verifica diretta delle canalizzazioni, sia in merito alla dimensione che in relazione alle quote e direzioni di scorrimento, data la folta vegetazione presente nell'area oggetto di intervento;
- dalla necessità di adeguare le misure di sicurezza alle sopravvenute previsioni della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25.05.2020 in ordine all'emergenza Covid-19;

Atteso che tali modifiche progettuali risultano puntualmente dettagliate nell'allegata Prima Perizia di Variante di spesa prodotta in data 28.09.2020 al prot. 33217 dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Cardinale della GPA s.r.l. con sede in San Giovanni Valdarno, secondo la seguente documentazione:

- P.01 - Relazione del Direttore dei Lavori;
- P.03 - Computo Metrico Estimativo;
- P.04 - Quadro di Raffronto Generale;
- P.05 - Aggiornamento Piano di Sicurezza e oneri di sicurezza;
- Elaborati grafici:
 - DL.ST.01.01 (Progetto per cantiere – Prolungamento canali di scarico);
 - DL.01.01_RO-Fosso Book Sezioni (book sezioni e profilo Fosso di Guardia lato ferrovia);
 - PS09.01_R1 (Planimetria rete di smaltimento delle acque meteoriche);
 - PS09.02_R1 (Planimetria di dettaglio rete di smaltimento delle acque meteoriche Quadro 1);

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.153 del 29-09-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

- PS09.03_R1 (Planimetria di dettaglio rete di smaltimento delle acque meteoriche Quadro 2);

Visto lo schema di “Atto di Sottomissione” e concordamento n. 8 Nuovi Prezzi (documento P.02-Atto di Sottomissione con verbale NP) da sottoscrivere con l’Impresa;

Atteso che la Variante è stata autorizzata in data 29.09.2020 dal Responsabile del Procedimento geom. Antonio Corazzi;

Rilevato che le opere oggetto di Variante sono classificate nelle seguenti categorie:

- opere impreviste e imprevedibili (art. 106, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50);
- nuovi scenari normativi sopraggiunti dopo la firma del contratto (art. 106, co. 1, lett. c, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50);

Atteso che le opere previste in Perizia, essendo finalizzate al miglioramento ed alla funzionalità degli interventi nel loro complesso, sono da considerarsi nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale;

Richiamato l’art. 106, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e dato atto che l’importo di variante rientra nel limite stabilito agli artt. 3 e 3a del Capitolato Speciale d’Appalto;

Richiamato altresì l’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 che prevede che *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

Dato atto che la Perizia, pur non apportando variazioni sull’importo complessivo di progetto, determina una maggiore spesa di € 81.648,10 di cui :

- € 54.495,39 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 59.944,93 quale maggior onere per lavori;
- € 6.829,47 per spese tecniche, Cassa Previdenziale ed I.V.A. comprese, connesse alla Perizia;
- 8.252,58 spese conseguenti all’emergenza Covid-19;
- € 6.621,12 per incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato pertanto che il Quadro Economico di Perizia, tenuto altresì conto degli impegni assunti con precedenti atti dirigenziali ai fini della realizzazione dell’opera (incarico di supporto legale al RUP, D.D. n. 99/746 R.G. del 26.06.2020), va a comporsi come segue:

Lavori:

• <i>Lavori (comprensivi di € 92.065,49 relativi ai costi della manodopera)</i>	€ 443.230,74	
• <i>Costi sicurezza</i>	€ 17.975,28	
Totale lavori	€ 461.206,02	€ 461.206,02
Somme a disposizione:		
• <i>Incentivi funzioni tecniche</i>	€ 12.420,53	
• <i>Collaudi strutturali tecnico-amministrativi e acustici</i>	€ 4.634,26	
• <i>Spese per prove di laboratorio, in situ, prove di carico stradali</i>	€ 5.792,83	
• <i>IVA 10% su lavori</i>	€ 46.120,60	
• <i>Supporto legale al RUP</i>	€ 2.537,60	
• <i>Spese tecniche per Perizia</i>	€ 6.829,47	

• Covid-19 Costi sicurezza +IVA (DGRT n. 645 del 25/05/2020)	€ 4.752,58	
• Covid-19 Oneri aziendali della sicurezza 1,5% +IVA (DGRT n. 645 del 25/05/2020)	€ 3.500,00	
• Somme a disposizione per imprevisti	€ 82.206,10	
Totale somme a disposizione	€ 168.793,98	€ 168.793,98
		€ 630.000,00

Vista l'allegata "Scheda determinazione fondo incentivante", la cui pubblicazione viene omessa nel rispetto della normativa sulla privacy, nella quale è riportata la composizione del gruppo di lavoro, le attività svolte dal singolo dipendente all'interno del gruppo ed il peso delle stesse attività nell'ambito della quota destinata al fondo secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la Costituzione e la Ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016) approvato con Del. G.C. n. 213 del 14.12.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuto di dover provvedere all'assunzione degli impegni di spesa derivanti dalla Perizia;

Considerato che trattasi di provvedimenti individuabili come atti puramente gestionali e quindi rientranti tra le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 27 (R.G. 44) del 12.09.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto dott. arch. Roberto Calussi l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio;

Vista la L. 241/90;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, Economato e Controllo di Gestione approvato con Del. C.C. n. 35 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge;

Viste:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2020-2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 03.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto di gestione 2019;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato dare atto che, anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:

- Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) F91B02000190006;
- Codice Identificativo Gara (CIG) Impresa Rosi Leopoldo S.p.A.: 8153533C46;
- Codice Identificativo Gara (CIG) servizi tecnici GPA s.r.l.: Z722E7DAF9;

DETERMINA

1. Di approvare l'allegata Prima Perizia di Variante ai lavori di "Realizzazione variante esterna alla S.R. 69 abitato di Figline 2° stralcio – lotto 3 – seconda fase" redatta in data 28.09.2020 dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Cardinale della GPA s.r.l. con sede in San Giovanni Valdarno e autorizzata in data 29.09.2020 dal Responsabile del Procedimento geom. Antonio Corazzi;
2. Di approvare altresì l'allegato schema di "Atto di Sottomissione" e concordamento n. 8 Nuovi Prezzi (documento P.02-Atto di Sottomissione con verbale NP) da sottoscrivere con l'Impresa;
3. Di dare atto che:
 - a seguito dell'approvazione della Perizia l'importo contrattuale dei lavori si eleva da € 406.710,63 a € 461.206,02 oltre I.V.A. 10%;
 - la Perizia pur non apportando variazioni sull'importo complessivo di progetto, determina complessivamente una maggiore spesa di € 81.648,10 di cui :
 - € 54.495,39 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 59.944,93 quale maggior onere per lavori;
 - € 6.829,47 Cassa Previdenziale ed I.V.A. comprese per spese tecniche connesse alla Perizia;
 - 8.252,58 spese conseguenti all'emergenza Covid-19;
 - € 6.621,12 per incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
4. Di dare atto che per effetto della Perizia il Quadro Economico dei Lavori, tenuto altresì conto degli impegni assunti con precedenti atti dirigenziali ai fini della realizzazione dell'opera, va a comporsi come segue:

Lavori:

• <i>Lavori (comprensivi di € 92.065,49 relativi ai costi della manodopera)</i>	€ 443.230,74	
• <i>Costi sicurezza</i>	€ 17.975,28	
Totale lavori	€ 461.206,02	€ 461.206,02
Somme a disposizione:		
1. <i>Incentivi funzioni tecniche</i>	€ 12.420,53	
• <i>Collaudi strutturali tecnico-amministrativi e acustici</i>	€ 4.634,26	
• <i>Spese per prove di laboratorio, in situ, prove di carico stradali</i>	€ 5.792,83	
• <i>IVA 10% su lavori</i>	€ 46.120,60	
• <i>Supporto legale al RUP</i>	€ 2.537,60	
• <i>Spese tecniche per Perizia</i>	€ 6.829,47	
• <i>Covid-19 Costi sicurezza +IVA (DGRT n. 645 del 25/05/2020)</i>	€ 4.752,58	
• <i>Covid-19 Oneri aziendali della sicurezza 1,5% +IVA (DGRT n. 645 del 25/05/2020)</i>	€ 3.500,00	
• <i>Somme a disposizione per imprevisti</i>	€ 82.206,10	
Totale somme a disposizione	€ 168.793,98	€ 168.793,98
		€ 630.000,00

5. Di dare atto che, per effetto dei lavori previsti in Perizia, il tempo utile di 180 giorni per dare ultimati i lavori viene aumentato di 90 giorni;

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.153 del 29-09-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

6. Di approvare l'allegata "Scheda determinazione fondo incentivante", la cui pubblicazione viene omessa nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
7. Di imputare la maggiore spesa di € 81.648,10 sul Bilancio 2020-2022, codice bilancio 10.05-2.02.01.09, Int. 7210, art. 66 segnato per "S.R. 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il stralcio - Lotto n. 3", finanziato con fondi propri dell'A.C., I.M. 2329-2018 CO, come segue
 - € 68.197,51 di cui € 59.944,93 I.V.A. 10% compresa quale maggior onere per lavori e € 8.252,58 I.V.A. compresa per oneri conseguenti all'emergenza Covid-19 di cui alla Delibera di Giunta Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020 a favore dell'Impresa Rosi Leopoldo S.p.A. con sede in Pescia, via Giusti n. 67, C.F. e P.IVA 00820700474, Sub-Imp. Provv. 2-2020;
 - € 6.829,47 Cassa Previdenziale ed I.V.A. compresa per spese tecniche connesse alla Perizia a favore della GPA s.r.l. con sede in San Giovanni Valdarno, via G. da San Giovanni n. 87, C.F. e P.IVA 01315880516, quale capogruppo del RTI GPA Ingegneria – Geo Eco Progetti. Sub-Imp. 3-2020;
 - € 6.621,12 per incremento incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
 - € 3.813,77 per innovazione tecnologica, Sub-Imp. Provv. 4-2020;
 - € 2.121,95 quale quota dipendenti, Sub-Imp. Provv. 5-2020;
 - € 505,03 quale quota CPDEL, Sub-Imp. Provv. 6-2020;
 - € 180,37 quale quota IRAP, Sub-Imp. Provv. 7-2020;
8. Di dare atto che:
 - anche ai fini della L.13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei pagamenti) i codici assegnati al procedimento sono i seguenti:
 - Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) F91B02000190006;
 - Codice Identificativo Gara (CIG) Impresa Rosi Leopoldo S.p.A.: 8153533C46;
 - Codice Identificativo Gara (CIG) servizi tecnici GPA s.r.l.: Z722E7DAF9;
 - ai fini degli art. 4 e seguenti della Legge 241/90 e dell'art. 31, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del procedimento è il geom. Antonio Corazzi;
 - il sottoscritto in qualità di soggetto competente ad adottare il presente Provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Figline e Incisa Valdarno", approvato con delibera del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta n. 11 del 30/01/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
9. Di dare atto che il presente Provvedimento:
 - diviene esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000;
 - è conforme ai contenuti risultanti dalla "Griglia" di controllo di cui alla Determina del Segretario Comunale n. 1 (R.G. 1) del 02.01.2020;
10. Di provvedere, in ordine agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza:
 - alla pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 69/2009;

- alla pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sottosezione "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" e "Bandi di gara e contratti" delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013;
- alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 106, co. 5, del D.Lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso di Variante in corso d'opera – Modica del contratto durante il periodo di efficacia per le variazioni contrattuali di cui all'art. 106, co. 1, lett. c, dello stesso Codice;

11. Di disporre la trasmissione della Perizia alla Città Metropolitana di Firenze.

Allegati:

- *Autorizzazione RUP;*
- *Documentazione di Perizia come elencata in premessa;*
- *Schema di Atto di sottomissione;*
- *Scheda determinazione fondo incentivante.*

Sub impegno N. 2329/ 3 del 09-10-2020 a Competenza CIG 8153533C46	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 66 SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	
Causale	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S
Importo 2020	Euro 68.197,51
Beneficiario	44407 ROSI LEOPOLDO Spa

Sub impegno N. 2329/ 4 del 09-10-2020 a Competenza CIG 8153533C46	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 66 SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	
Causale	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S
Importo 2020	Euro 6.829,47
Beneficiario	14181 GPA Srl

Sub impegno N. 2329/ 5 del 09-10-2020 a Competenza CIG 8153533C46	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 66 SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	
Causale	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S
Importo 2020	Euro 3.813,77
Beneficiario	44000 ATTREZZATURE 2%

Sub impegno N. 2329/ 6 del 09-10-2020 a Competenza CIG 8153533C46	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 7210 / Articolo 66 SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	
Causale	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S
Importo 2020	Euro 2.121,95
Beneficiario	1321 DIVERSI DIPENDENTI

Sub impegno N. 2329/ 7 del 09-10-2020 a Competenza CIG 8153533C46	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	

Determinazione AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO n.153 del 29-09-2020 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

<i>Capitolo</i> 7210 / <i>Articolo</i> 66 SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	
<i>Causale</i>	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S
<i>Importo 2020</i>	Euro 505,03
<i>Beneficiario</i>	5782 I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)

Sub impegno N. 2329/ 8 del 09-10-2020 a Competenza CIG 8153533C46	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
<i>Capitolo</i> 7210 / <i>Articolo</i> 66 SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	
<i>Causale</i>	REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2° STRALCIO - LOTTO 3 - SECONDA FASE. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLA PERIZIA IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. (CIG 8153533C46), GPA S
<i>Importo 2020</i>	Euro 180,37
<i>Beneficiario</i>	5953 REGIONE TOSCANA-IRAP

- Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 29-09-2020

Il Responsabile
f.to Arch. CALUSSI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.